



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2568 รอบ 6 เดือน

(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	อุดหนุนส่วนราชการเพื่อดำเนินงานรัฐพิธีที่สำคัญ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเพิ่มพูนพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๔๐๐.๐๐	๒๔๗,๔๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	โครงการติดตั้งการบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๘๓.๓๒	๑๖๓,๑๘๓.๓๒	๔๘,๘๑๖.๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๘๘๐.๐๐	๑๔๖,๘๘๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุข

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ	๑๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๙๖๑,๓๐๐.๐๐	๓,๙๖๑,๓๐๐.๐๐	๗,๗๓๘,๗๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เงินสำรองจ่าย	๒๓๐,๑๑๑.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๒๒๔,๔๑๑.๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการสร้าง หลักประกันรายได้ สำหรับสนับสนุนการ เสริมสร้างสวัสดิการ ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	๓,๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๖,๐๐๐.๐๐	๒,๒๓๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	การสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองสวัสดิการ สังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	โครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลนางรอง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	๑,๔๗๕,๕๑๔.๐๐	๑๐๘,๒๔๒.๘๒	๑๐๘,๒๔๒.๘๒	๑,๓๖๗,๒๗๑.๑๘	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	๑,๐๖๖,๓๗๕.๐๐	๕๓๔,๕๔๗.๐๐	๕๓๔,๕๔๗.๐๐	๕๓๑,๘๒๘.๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองการศึกษา

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศาสนา และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	อุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน โรงเรียน)	๑,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๑๐,๔๑๘.๐๐	๙๑๐,๔๑๘.๐๐	๘๕๓,๕๘๒.๐๐	ดำเนินการ ตลอดทั้ง ปีงบประมาณ	กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชีวิตพอเพียง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	โครงการฝึกอบรมการ จัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน (กิจกรรมฝักน้ำไว้กับ ดิน)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	สำนักปลัด

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลนางรอง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตากแดด หมู่ที่ ๘	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๙ เม.ย.๖๘	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัวตารุ้ง หมู่ที่ ๖	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๙ เม.ย.๖๘	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๙	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	๓๑๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๙ เม.ย.๖๘	กองช่าง

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมืองและชุมชน น่าอยู่	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๑	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๙ เม.ย.๖๘	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมืองและชุมชน น่าอยู่	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองเสม็ด พัฒนา หมู่ที่ ๑๔	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๘ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๙ เม.ย.๖๘	กองช่าง
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมืองและชุมชน น่าอยู่	โครงการซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านแพงพวย หมู่ที่ ๑	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย	๗๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๔ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๕ เม.ย.๖๘	กองช่าง

รายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาเมืองและชุมชน น่าอยู่	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก.๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านตากแดด หมู่ที่ ๘	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย	๗๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๑ ก.พ.๖๘ ถึง ๑๒ เม.ย.๖๘	กองช่าง